



DATA

26 Noiembrie, 2012

Modernizarea statiei de transformare 110/20 kV Galicea

In conformitate cu graficul de executie al proiectului, lucrarile au demarat in luna august si au inclus predarea amplasamentului si lucrari aferente organizarii de santier. In prezent, in derulare se afla lucrari de demontare echipamente si demolare constructii, conform proiectului tehnic. De asemenea, continua procurarea si receptia utilajelor si echipamentelor tehnologice si a celor legate de constructii si instalatii.

- Au fost demontate echipamentele si fundatiile la 2 celule de 110kV;
- Au fost amenajate camera de comanda (montarea usilor, ferestrelor, a centralei termice si a radiatoarelor), baia, camera de personal;
- Au fost montate ferestrele in camera de conexiuni;
- S-a finalizat prima etapa de executie a fundatiilor pentru celulele de 20 kV;
- S-a finalizat imprejmuirea statiei;
- S-au executat fundatiile pentru echipamentele din exteriorul statiei, pentru stalpi rigle si au fost montati stalpii si riglele pentru 2 celule;
- S-a montat separatorul de hidrocarburi si au fost executate 2 camine de colectare;
- Lucrarile electrice au inclus: reabilitarea celor 2 trafo de 110kV si montarea partiala a circuitelor secundare pentru serviciile proprii de curent continuu si curent alternativ, montarea si punerea sub tensiune a dulapurilor noi de curent continuu si alternativ, a bateriilor si a celor 2 redresori, conductorul si montarea izolatorilor la cele 2 celule si montarea paratraznetului;
- Lucrarile electrice in interiorul cladirii sunt finalizate in proportie de 80%;
- A fost executat sistemul de securizare a statiei in proportie de 80%.